

(毎週火・金曜日発行(但休日に当るときは翌日)  
昭和四年四月十五日第三種郵便物認可)

# 鳥取県公報

目 次

◇監査公告  
昭和三十年度に係る小鹿県営発電建設事務所の定期監査の結果公表

## 監 査 公 告

同 藤 伝 一

監査箇所 昭和三十一年六月二十八日

小鹿県営発電建設事務所 昭和三十一年六月二十八日

監査委員 松 本 利 治

同 山 本 四 郎

### 監査概況

鳥取県監査公告第百四十九号  
鳥取県監査公告第百四十九号  
地方自治法第百九十九条の規定に基き、昭和三十年度に  
係る小鹿県営発電建設事務所の定期監査を執行したので、  
その結果を次のとおり公表する。

昭和三十一年七月二十八日

同 同 松 本 利 治  
大 山 本 四 郎  
西 節 夫

小鹿発電建設事業は、幡郷発電(昭和二十八年三月操業開始)に引き続き、東伯郡三朝町中津地内にダム建設を行い、これより取水し、神倉部落で第一発電を行い更にこれを導水し、三朝、砂原部落に第二発電所を設置すべき計画を立て、昭和二十八年度から継続事業として十億六千余万円の巨額な事業費をもつて着手しているので今回  
の監査は、その全体計画の中、本年度工事(第一発電関係)  
の施工状況、特に第一発電建設工事は、明年三月をもつて完成の予定であるので現在の進行状況、並びに今後の

見透し等について実施した。その結果本年度事業費は、一億八千万円の建設資金を受け本格的建設の段階に入り堤築造は予定通り進捗していたが水路工事は、圧力隧道である関係上、工法に慎重を期するのと、季節的影響もあつて、工事が若干遅延し完成期(三一、一〇、末)が危惧されるほか概ね順調に進捗していたものと認めた。

殊に本建設事業は十億を要する県政史上の大規模県営事業であつて当局においても事業の完成を期するため、昭和二十九年五月には、現地(神倉)に建設事務所を更に設置し、鋭意努力を致されんことを望む次第である。

昭和三十年五月には本府に電源開発局を設置し鋭意努力されている處であるが、明年四月には第一発電(最大出力三、六二〇Kw)を、更に昭和三十二年四月には、第二発電(四、三二〇Kw)の操業開始の運びとなる予定であるので関係当局は、今後の事業推進に當つて全力を傾注し鋭意努力を致されんことを望む次第である。

なお現地における建設事務所長以下職員の昼夜兼行の勤務に対しその労を多とする。

1 中津堤壩軌道附替工事二期(請負額六、七〇五、二九九)	延長 一、〇九八、八米 進捗率 九〇%	(着工 三〇、九、一二〇) (工期 三一、三、三一)
2 軌道改修工事第三区(請負額五、一六六、一四七)	延長 一、〇三九、四米 進捗率 八%	(着工 三〇、一〇、三一五) (工期 三一、三、三二)
3 軌道改修工事第一工区	延長 一、〇九八、八米 進捗率 九〇%	(請負額 七、三〇一、五一四) (内線越額 三、七七二、五一四)
4 水路工事第一区	延長 一、〇三九、四米 進捗率 八%	(請負額 四五、四五〇、〇〇〇) (内線越額 三三、七一〇、〇〇〇)
5 水路工事第二区	延長 取水支線 一、三三一、〇米 進捗率 一〇%	(請負額 三八、〇〇〇、〇〇〇) (内線越額 二七、七九〇、〇〇〇) 延長 壓力隧道 九六六、〇〇米 進捗率 一〇%

前記二工事は冬期雪積のため工事が著しく遅延し年度内未完了とし鋭意工事中であつたが、交通及び他工事用資材運搬等に支障を來すので早期完了に努めること。

本工事は一部通次線越措置をとり工事中であつたが工期が六月二十日まであるにもかかわらず工事は監査当

日約九〇%の進捗率であつたので早期完成に努めること。

事業費	第一発電所分 第二発電所分	公共事業分		備考
		事業費	単位千円	
三十一年	(四九、七〇〇)	三十八年	三〇〇〇	三〇〇〇
三十二年	(三四、六〇〇)	二十九年	八〇〇〇	八〇〇〇
三十三年見込	(二五、五〇〇)	三十一年	二〇〇〇	二〇〇〇
小計	一〇〇〇〇	合計	一〇〇〇〇	一〇〇〇〇

二 工事の施工監督並びに工程について次の点特に留意されたい。

次に建設事業費の概要、並びに工事施工上留意すべき事項の主なものを掲記する。

一 建設事業費の概要

期完成に努められたい。

三 経理出納事務は、需要経費の一部を常時資金前渡し、  
出納せしめているほか本庁扱いであり、前渡を受けた  
資金の出納経理は適正と認めたが前渡金に、更に若干  
の幅をもたせ現地の便に供することが適当と認めた。