

## 繰越理由一覧

水辺のネットワーク再生事業費	日野川	日野町 小河内	13,090	仮設道路を設置するにあたり、地元が管理する用水路を一時的に止める必要があり、用水を利用する関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
大規模特定河川事業費	大路川	鳥取市 吉成南町	78,200	排水機場設計において、吐出水槽の詳細検討に不測の日数を要したことによる。(約100日)
"	私都川	八頭町下坂	20,000	JR橋梁詳細設計(JR西日本受託施行)において、コロナ禍の影響による設計業務の遅延により、不測の日数を要したことによる。(約150日)
"	水貫川	米子市 皆生新田	121,520	建設発生土について、他工事への流用を行うために必要となる一時仮置き場の調整に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	塩見川	鳥取市 福部町細川	11,210	借地返還に係る圃場復旧において、関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約90日)
"	砂田川	鳥取市杉崎	28,000	JR橋梁架け替えに係る軌道線形計画について、検討に不測の日数を要したことによる。(約90日)
防災・安全交付金(河川改修)	大路川	鳥取市 西大路	2,000	工損補償の建物補修工法について、関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	塩見川	鳥取市 福部町細川	5,000	工損補償の地盤沈下矯正の工法について、関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約150日)
"	勝部川	鳥取市 青谷町善田	48,000	築堤盛土による地盤沈下の終息時期が想定よりも遅くなったことにより、堤防天端舗装工事の着手までに不測の日数を要したことによる。(約90日)
"	蒲生川	岩美町岩本	14,170	排水樋門取付水路の切り替え手順について水利関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	浜村川	鳥取市 鹿野町岡木	75,520	工事中進入路の選択に当たり、地元関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	湖山川	鳥取市金沢	37,450	水管橋橋台工事において、近隣家屋への振動対策の検討に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	野坂川	鳥取市 南安長	50,000	湧水の発生に伴う護岸変更設計において、地質調査の追加検討に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	八東川	八頭町隼福	34,000	他工事からの流用土受入れを行うために必要となる一時仮置き場の確保に不測の日数を要したことによる。(約90日)
"	由良川	北栄町弓原	72,000	工損補償の建物補修工法について、関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約120日)
"	東郷池	湯梨浜町 松崎	44,000	用地取得予定地について、筆界未定地が確認され、その処理に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	小松谷川	米子市青木	130,000	現地に生息する希少動物(魚類)の工事期間中の取扱いについて、関係機関との調整に不測の日数を要したことによる。(約50日)
"	佐陀川	米子市 淀江町中間	40,000	倉庫の移転に係る移転先の選定について、所有者との調整に不測の日数を要したことによる。(約120日)
"	絹屋川	南部町原	23,000	工事中車両の通行ルートにおける周辺家屋への振動対策の検討に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	日野川	日南町霞	185,200	建設発生土について、残土処分場での受入れ調整に不測の日数を要したことによる。(約60日)
"	西大路排水機場	鳥取市 西大路	105,600	新型コロナウイルスの感染拡大による影響により、工場製作に不測の日数を要し、現地着手が遅延したため、工事の年度内完成が困難となったため。(約60日)
"	橋津川水門	湯梨浜町 橋津	44,600	新型コロナウイルスの感染拡大による影響により、工場製作に不測の日数を要し、現地着手が遅延したため、工事の年度内完成が困難となったため。(約60日)

## 繰越理由一覧

防災・安全交付金(堰堤改良)	佐治川ダム	鳥取市佐治町尾際	222,612	山間部の雨量観測設備の更新について、進入路となる市道及び林道が豪雨により被災を受け、その復旧に不測の日数を要したため。(約240日)
"	東郷ダム	湯梨浜町別所	18,000	警報局の増設に係る用地取得予定地について、県外相続関係者が複数確認され、境界立会等の調整に不測の日数を要したことによる。(約150日)
"	賀祥ダム	南部町下中谷	77,000	機器の納期について、市場調査の結果、納入までに不測の日数を要することが判明したため。(約60日)
河川安全・安心対策推進事業費(改修)	宇戸川	鳥取市河原町佐貴	3,396	倉庫の移転先地の選定に不測の日数を要したため、年度内の物件移転が困難となったことによる。(約60日)
"	千代川(樟原)	鳥取市用瀬町樟原	17,717	測量作業の現地立ち入りにあたり、工事計画の説明等の地元調整に不測の日数を要したことによる。(約90日)
"	千代川(市瀬)	智頭町市瀬	41,000	工事用道路として町道を使用する計画であるが、地元関係者と通行にかかる調整に不測の日数を要したことによる。(約40日)
"	千代川(尾見)	智頭町尾見	841	用地取得に係る交渉において、現地の地形が出水等により大きく変化しており工事説明に不測の日数を要したことによる。(約90日)
"	私都川	八頭町下峰寺	5,000	用地取得に係る交渉において、地元関係者への工事設計内容の説明に不測の日数を要したことによる。(約90日)
"	野上川	伯耆町福岡	23,000	岩掘削の際に生じる騒音及び振動について、対策の必要があり検討に不測の日数を要したことによる。(約45日)
"	東長田川	南部町中	4,400	用地測量業務において、新型コロナウイルスの影響で境界立会の日程調整に不測の日数を要したことによる。(約90日)
"	板井原川	日野町根雨	32,140	地元関係者との調整により、仮設計画の見直しの必要が生じたため、不測の日数を要したことによる。(約40日)
河川調査費	河内川	鳥取市気高町宝木	24,000	堤防機能強化対策の検討に係る浸透流解析の実施にあたり、設定条件となる計画高水位の検討及び設定に不測の日数を要したため。(約60日)
"	北条川	北栄町米里	3,000	浸水実績確認や避難対策の検討をするにあたり、関係機関(国交省、倉吉市及び北栄町)との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	由良川	北栄町瀬戸	4,500	観測地点において河床掘削工事が行われることになったことから、業務着手までに不測の日数を要したため。(約270日)
防災・安全交付金(海岸)	岩美海岸(陸上地区)	岩美町陸上	34,880	地元調整により工事用道路計画の見直しが必要となったため、調整に不測の日数を要し、工事の年度内完了が困難となった。(約60日)
サンドリサイクル推進事業費	箇所なし	—	22,500	砂浜の養浜箇所と工事用車両の通行に関して地元交渉・調整に不測の日数を要したことによる。(約80日)
美しい海辺保全対策事業(瑞風・ジオパーク関連)	箇所なし	—	13,300	砂浜の養浜箇所と施工方法等について、漁協との調整に不測の日数を要したことによる。(約60日)
気高海岸侵食対策事業費	気高海岸(浜村地区)	鳥取市気高町浜村	27,000	波除堤の整備による周辺への砂の動きへの影響について、追加の検討に不測の日数を要したことによる。(約120日)

治山砂防課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	繰越額	繰越理由
治山事業費(県土)	河内地区	鳥取市鹿野町河内	41,086	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約270日)
"	芦津地区	智頭町芦津	25,720	支障物件の補償について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約40日)
"	立見地区	倉吉市立見	9,000	現地確認の結果、計画箇所に地元取水施設があることが分かり、地元調整と補償の検討に不測の日数を要したため。(約60日)

## 繰越理由一覧

治山事業費(県土)	赤松地区	大山町 赤松	70,400	騒音対策について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
"	三谷地区	日野町 三谷	10,000	工事車両の通行に伴う安全管理について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
農山漁村地域整備交付金事業費(治山)	大畑地区	鳥取市 大畑	13,784	支障物件の移転について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	口波多地区	智頭町 口波多	15,068	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約46日)
"	焼杉地区	伯耆町 焼杉	7,172	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約40日)
"	津地地区	日野町 津地	8,000	工事用道路の現形復旧方法について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約40日)
"	柿原地区	江府町 柿原	8,000	工事用道路の現形復旧方法について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約40日)
"	長寿命化計画策定	県内全域	137,108	点検業務を行ったところ、詳細調査が必要なことが判明し、その検討と調査に不測の日数を要したため。(約90日)
治山事業新規事業化調整費	長寿命化計画策定	県内全域	10,156	点検業務を行ったところ、詳細調査が必要なことが判明し、その検討と調査に不測の日数を要したため。(約90日)
治山維持修繕費	日野管内	—	4,500	工事用道路が台風により被災し、その復旧に不測の日数を要したため。(約30日)
単県斜面崩壊復旧事業費	旧奈和3地区外	大山町 加茂 外	31,680	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
砂防維持修繕費	鳥取管内	—	42,900	工法について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	八頭管内	—	35,600	現地確認の結果、工法の変更が必要になり、その検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	中部管内	—	4,400	発生残土について、残土処分場との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	米子管内	—	12,800	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	日野管内	—	12,120	発生残土について、残土処分場との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
砂防管理費	鳥取管内	—	10,650	施設台帳の整備を予定していた箇所について、工事の年度内完了が困難になったため。(約60日)
"	八頭管内	—	2,320	施設台帳の整備を予定していた箇所について、工事の年度内完了が困難になったため。(約60日)
"	中部管内	—	1,100	指定地編入に伴い一部の境界について所在不明地権者がおり、相続関係調査に不測の日数を要したため。(約60日)
"	米子管内	—	5,500	指定地編入に伴い一部の境界について所在不明地権者がおり、相続関係調査に不測の日数を要したため。(約60日)
"	日野管内	—	2,430	指定地編入に伴い一部の境界について所在不明地権者がおり、相続関係調査に不測の日数を要したため。(約60日)
土砂災害情報システム等管理運営費	県内全域	—	46,850	既設水門設備の現地調査を実施した結果、当初想定と異なる接続仕様になっていることが判明し、その対応に不測の日数を要したため。(約30日)
急傾斜地崩壊対策事業における個人負担金低減補助事業及び利子補給事業費	米子市外	米子市外	3,941	防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(大内木下地区、榎原2地区、祇園2地区、福井地区)、単県急傾斜地崩壊対策事業(尚徳2地区、松河原地区)及び単県小規模急傾斜地崩壊対策事業(下坪地区)の繰越に伴うもの。(約210日)

## 繰越理由一覧

防災・安全交付金事業費(通常砂防事業)	土居川	鳥取市有富	15,000	流路の詳細設計にあたり、下水道事業との協議が必要となり、その調整に不測の日数を要したため。(約90日間)
"	丹防川	鳥取市河内	40,500	機材の調達に不測の日数を要したため。(約60日)
"	赤松川	鳥取市中村	4,000	工損調査について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	三谷川	鳥取市八橋	7,000	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	金屋下谷川	鳥取市用瀬町金屋	5,000	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	水井出川	鳥取市気高町飯里	4,170	工損調査について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	柿京寺川	鳥取市気高町上原	5,400	工事用道路の補修に伴う交通規制について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	不動谷川	鳥取市青谷町蔵内	77,150	土質試験の結果により堰堤の中詰土の検討が必要となり、その検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	上田川	智頭町芦津	80,000	支障物件の補償について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	小目谷川	智頭町南方	34,000	進入路のルート選定について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	杉ヶ谷川	八頭町池田	74,000	当初の想定通りの地盤支持力が確認できなかったことから、修正設計に不測の日数を要したため。(約90日)
"	上日下部谷川	八頭町日下部	8,360	新型コロナウイルス感染症対策のため、県外在住の地権者との調整に不測の日数を要したため。(約210日)
"	富海西谷川	倉吉市富海	28,500	境界確認について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	大谷川	三朝町三徳	46,080	発生残土について、残土処分場との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	奥絹屋四	南部町絹屋	20,310	掘削作業中に当初想定していなかった中硬岩が発生し、その対応に不測の日数を要したため。(約40日)
"	岡の谷山(1)	南部町下中谷	665	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	大倉山川	南部町馬佐良	7,400	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	宮の谷川	南部町倭大平	2,400	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	二部大谷川	伯耆町二部	13,000	入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要したため。(約60日)
"	下石見谷川	日南町下石見	40,840	騒音対策について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	田ノ原川	日南町生山	59,440	騒音対策について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	古川谷川	日野町上菅	24,000	事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	姫宮下谷	日野町黒坂	49,690	工事期間中の濁水対策について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)

## 繰越理由一覧

防災・安全交付金事業費(通常砂防事業)	出ノ上川	江府町 佐川	43,720	騒音対策について、関係との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	尾ノ上原川	江府町 俣野	29,740	工事期間中の濁水対策について、関係との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	山ノ神谷川	江府町 武庫	35,000	事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
防災・安全交付金事業費(火山砂防事業)	うつし谷川	伯耆町 谷川	9,850	掘削した斜面で湧水が発生し、対策の検討に不測の日数を要したため。(約30日)
"	奥山川	伯耆町 根雨原	2,000	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
防災・安全交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業)	足山地区	鳥取市 足山	4,000	事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)
"	高路B地区	鳥取市 高路	43,400	現地調査の結果、工事用道路の計画の見直しが必要となり、その検討に不測の日数を要したため。(約70日)
"	高住地区	鳥取市 高住	2,000	借地箇所の復旧工法について、関係地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	東今在家地区	鳥取市 東今在家	25,700	境界確認について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	宮谷地区	鳥取市 宮谷	16,500	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	谷地区	鳥取市 国府町 谷	84,500	掘削作業中に当初想定していなかった軟岩が発生し、その対応に不測の日数を要したため。(約60日)
"	上左近地区	鳥取市 福部町 左近	6,000	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	大門地区	鳥取市 河原町 佐貫	19,800	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
"	田尻地区	鳥取市 用瀬町 江波	1,200	借地箇所の復旧工法について、関係地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	勝見C地区	鳥取市 気高町 勝見	7,500	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	浜村B・C地区	鳥取市 気高町 浜村	61,000	進入路で道路改良工事が実施されており、その工事との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	岡井・岡木地区	鳥取市 鹿野町 岡木	9,000	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	梶掛地区	鳥取市 鹿野町 乙亥正	68,700	事業区域外から雨水が流入していることが判明し、流末水路の再検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	楠根B地区	鳥取市 青谷町 楠根	12,500	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	大内木下地区	智頭町 大内	70,000	土質について、当初想定より軟弱な土であることが判明し、その対策の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	大江A地区	八頭町 大江	72,900	先行工事において、急峻な斜面があり、伐採及び掘削の仮設検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	下門尾地区	八頭町 下門尾	17,890	騒音対策について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
"	新興寺地区	八頭町 新興寺	10,000	工損調査について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)

## 繰越理由一覧

防災・安全交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業)	下徳丸地区	八頭町徳丸	11,200	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	富枝地区	八頭町富枝	20,860	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	穴鴨1地区	三朝町穴鴨	49,670	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	藤津2地区	湯梨浜町藤津	72,020	施工箇所付近の斜面で湧水が発生しており、対策の検討に不測の日数を要したため。(約30日)
"	祇園町2地区	米子市祇園町	13,000	現地踏査の結果、追加の物件調査が必要となり、その調査に不測の日数を要したため。(約30日)
"	福井地区	米子市淀江町福井	2,900	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	上細見地区	伯耆町上細見	13,470	残土について、流用元の工事との調整に調整に不測の日数を要したため。(約40日)
"	三部地区	伯耆町三部	12,960	工事の安全対策について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	長山地区	伯耆町長山	61,665	入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要したため。(約45日)
事業間連携砂防等事業費(通常砂防事業)	音谷川	鳥取市上砂見	10,000	当初想定していた岩が確認できなかったことから、基礎構造の変更が生じ、その検討に不測の日数を要したため。(約120日)
"	石谷川	鳥取市中村	5,800	掘削した斜面で湧水が発生し、対策の検討に不測の日数を要したため。(約90日)
"	宮の奥川	鳥取市福部町箭浜	38,600	土質について、当初想定より軟弱な土が発生し、その処理に不測の日数を要したため。(約90日)
"	山ノ谷川	鳥取市用瀬町別府	8,000	支障物件の補償について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約145日)
"	見生寺谷川	鳥取市青谷町紙屋	47,720	土質について、当初想定より軟弱な土が発生し、その処理に不測の日数を要したため。(約90日)
"	竹内谷川	鳥取市青谷町紙屋	10,000	希少動植物の現地調査について、専門家である学識経験者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	宮塚谷川	智頭町智頭	62,061	本工事の着手前に法面崩壊が発生し、計画の見直しに不測の日数を要したため。(約60日)
"	林ノ谷川	八頭町岩淵	65,950	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	下曹源寺谷川	三朝町曹源寺	106,180	他工事で濁水が発生したため、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	川上川	湯梨浜町川上	56,740	当初の想定より支持地盤が浅い位置で確認されたことから、設計の見直しに不測の日数を要したため。(約60日)
"	森脇川	伯耆町畑池	5,100	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	武王谷川	伯耆町福島	74,164	入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要したため。(約120日)
事業間連携砂防等事業費(通常砂防事業)	東山川	日南町河上	64,690	騒音対策について、関係者との調整に不測の日数を要した。(約60日)
"	荒田川	江府町武庫	31,790	発生残土について、残土処分場との調整に不測の日数を要したため。(約90日)

## 繰越理由一覧

事業間連携砂防等事業費(火山砂防事業)	西原 i	米子市 淀江町 西原	39,980	残土について、流用元の工事との調整に調整に不測の日数を要したため。(約30日)
小規模砂防施設新設費	西辛谷川	鳥取市 福井	23,000	仮設道路の計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
"	楠城地区	鳥取市 国府町 楠城	11,400	杭基礎を計画していたところ一部区間の地中に転石が多く点在していることが判明し、基礎構造の再検討に不測の日数を要したため。(約90日)
"	本角川	鳥取市 河原町 本鹿	42,693	床堀を行ったところ、当初想定されなかった岩盤が露出し、計画の変更の不測の日数を要したため。(約60日)
"	平野川	岩美町 大谷	2,000	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	寺谷川	若桜町 浅井	2,000	借地箇所の復旧工法について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	三倉川	若桜町 三倉	9,090	境界確認について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	中谷川	八頭町 大江	24,410	借地箇所の復旧工法について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	別府谷川	八頭町 別府	4,400	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	黒川谷川	三朝町 坂本	21,130	施工中に斜面崩壊が発生し、計画の変更が必要になったことから、その検討に不測の日数を要したため。(約45日)
"	赤谷二	南部町 上中谷	12,000	事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
"	八金川	南部町 八金	28,355	入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要したため。(約45日)
"	寺奥谷川	日南町 萩原	2,730	発生残土について、残土処分場との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	深谷川	日南町 三栄	25,500	発生残土について、残土処分場との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
単県急傾斜地崩壊対策事業費	有富地区	鳥取市 有富	11,700	大雨による湧水で施工予定箇所の斜面が崩壊し、斜面から湧水が確認されたことから、工法変更の検討に不測の日数を要したため。(約30日)
"	大楠地区	鳥取市 大楠	7,545	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	大畑B地区	鳥取市 大畑	3,610	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	小沢見地区	鳥取市 小沢	55,000	当初想定していなかった軟岩が発生し、その対応に不測の日数を要したため。(約60日)
"	蔵見B地区	鳥取市 福部町 蔵見	7,900	掘削した斜面で湧水が発生し、対策の検討に不測の日数を要したため。(約120日)
"	下土居地区	鳥取市 用瀬町 赤波	11,000	事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	高山A地区	鳥取市 佐治町 高山	19,700	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	西分地区	鳥取市 気高町 上光	33,500	事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	山根B地区	鳥取市 青谷町 山根	7,700	事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)

## 繰越理由一覧

単県急傾斜地崩壊対策事業費	麻生D地区	八頭町麻生	14,400	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	西谷A地区	八頭町西谷	10,320	土質について、当初想定より軟弱な土が発生し、その処理に不測の日数を要したため。(約75日)
"	福地A地区	八頭町福地	9,400	排水処理として仮設水路を既設水路へ設置する計画でいたが、既設水路の倒壊が確認されたため、再検討及び地元の了承を得るのに不測の日数を要したため。(約30日)
"	口山ノ上地区	八頭町山上	13,800	入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要したため。(約45日)
"	尚徳2地区	米子市青木	100	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約210日)
"	石井地区	米子市石井	4,900	借地箇所の復旧工法について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	松河原地区	大山町松河原	7,600	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
総合的な流木対策検討事業費(治山砂防)	半田川	智頭町大屋	17,000	文化財について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	会下谷川	智頭町智頭	15,000	文化財について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	妙法寺川	智頭町智頭	8,000	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	山田川	智頭町山田	15,000	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	津地川	日野町津地	5,860	文化財について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	南谷川	江府町江尾	8,000	支障物件について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
砂防事業新規事業化調整費	北谷川	鳥取市佐治町尾際	1,256	境界確認について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約40日)
"	大宮下谷川	倉吉市岩倉	6,310	他工事で濁水が発生したため、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	住吉谷川	倉吉市駄経寺町	1,500	入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要したため。(約120日)
"	サイノキダニ	日野町中菅	9,000	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一反谷川	江府町武庫	9,000	騒音対策について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
単県小規模急傾斜地崩壊対策事業費	古川沢地区	倉吉市古川沢	7,565	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	下坪地区	大山町東坪	12,465	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	神福3地区	日南町神福	1,798	当初想定していなかった堅い地質が発生し、その対応に不測の日数を要したため。(約60日)
"	神福19地区	日南町神福	6,232	支障物件について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	福塚地区	日南町福塚	14,104	当初計画していた搬入経路が狭小であったため、計画の変更が生じ、その検討に不測の日数を要したため。(約60日)



## 繰越理由一覧

防災・安全交付金事業費(砂防事業(砂防・急傾斜基礎調査))	県内全域	—	12,900	現地立入等について関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
防災・安全交付金事業費(情報基盤整備事業)	県内全域	—	11,000	システム改修に係る仕様等の詳細情報について関係機関と事前協議した結果、計画の変更が生じ、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
治山施設災害復旧費	北村地区	鳥取市 河原町 北村	50,000	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
〃	横手地区	三朝町 横手	67,502	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
治山施設等災害関連事業費	北村地区	鳥取市 河原町 北村	4,000	借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
〃	大呂地区	智頭町 大呂	10,000	地すべり検討会委員の意見を取り入れながら対策工法を検討していたが、膨大なデータ整理及び安定解析について不測の日数を要したため。(約40日)
〃	霞地区	日南町 霞	2,560	補償について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)

空港港湾課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	繰越額	繰越理由
漁港維持管理費	網代漁港	岩美町	2,628	冬季の波浪により、海浜状況が変化しているため、次年度以降のサンドリサイクル工事における養浜箇所選定に役立てるために過年度測量成果等との比較検討業務を追加したことにより、不測の日数を要したため。(約60日)
〃	泊漁港	湯梨浜町	10,900	梯子・縁金具の補修工事について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
漁港施設LED化事業費	泊漁港	湯梨浜町	1,500	新型コロナウイルスの影響により資材納入が遅延し、不測の日数を要したため。(約60日)
水産物供給基盤機能保全事業費	網代漁港	岩美町	5,000	河川護岸補修工事に当たり、山陰松島遊覧船及び地元船舶との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
〃	淀江漁港	米子市	21,000	物揚場の補修工事に当たり、漁業関係者との工事期間中の係船調整、給油方法の調整等に不測の日数を要したため。(約40日)
〃	酒津漁港 船磯漁港 夏泊漁港 御来屋漁港	鳥取市 〃 〃 大山町	11,690	団体営事業の繰越による。
漁港施設機能強化事業費	泊漁港	湯梨浜町	13,000	実施設計着手に当たり、地下埋設物の調査を行ったところ、地中に支障物が確認され、工法を検討する必要があるが生じ、不測の日数を要したため。(約90日)
鳥取港コンテナ取扱可能性調査事業費	鳥取港	鳥取市	8,173	新型コロナウイルスの影響により、輸出貨物の仕向け地への到着が遅れ、年度内の検証等の実施が困難となったことによる。(約90日)
港湾維持管理費	鳥取港	鳥取市	8,000	工事の設計について、港湾利用者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
〃	赤碕港	琴浦町	7,000	波浪等による海浜状況の変化が激しく、追加調査が必要となったため。(約90日)
〃	米子港	米子市	15,000	新型コロナウイルスの影響により部品納入が遅延し、不測の日数を要したため。(約90日)
防災・安全交付金事業費(港湾)	鳥取港	鳥取市	25,067	新型コロナウイルスの影響により、地元調整に不測の日数を要したため。(約150日)
直轄港湾事業費負担金	鳥取港	鳥取市	3,850	国直轄事業の繰越に伴う負担金の繰越である。

### 繰越理由一覧

直轄空港事業費負担金	米子空港	境港市	4,658	国直轄事業の繰越に伴う負担金の繰越である。
境港管理組合負担金	境港	境港市	27,690	境港管理組合事業の繰越に伴う負担金の繰越である。
空港管理費	鳥取空港	鳥取市	18,000	滑走路補修工事(舗装、路面標示等)において、作業時刻や安全対策等について関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)

淀江産業廃棄物処理施設設計画審査室(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	繰越額	繰越理由
地下水等調査検討事業	箇所なし	-	72,000	地質総合解析と三次元シミュレーションを一体的に実施するため一契約として発注し、効率的に地下水等の調査を実施するため。

## 令和2年度鳥取県港湾整備事業特別会計歳入補正予算事項別明細書

## 歳入

款	項	目	補正前	補正	計	節		説明
						区分	金額	
1 使用料及び手数料			千円 63,364	千円 △ 5,420	千円 57,944		千円	
	1 使用料		63,364	△ 5,420	57,944			
		1 港湾施設使用料	63,364	△ 5,420	57,944	1 港湾施設使用料	△ 5,420	
2 財産収入			12,098	289	12,387			
	1 財産運用収入		10,426	289	10,715			
		1 財産貸付収入	10,426	289	10,715	1 財産貸付収入	289	
	2 財産売却収入		1,672	0	1,672			
		1 不動産売却収入	1,672		1,672	1 不動産売却収入	0	
3 繰越金			1	△ 1	0			
	1 繰越金		1	△ 1	0			
		1 繰越金	1	△ 1	0	1 前年度繰越金	△ 1	
4 諸収入			16	0	16			
	1 雑入		16	0	16			
		1 雑入	16		16	1 雑入	0	
5 県債			2,000	△ 1,000	1,000			
	1 県債		2,000	△ 1,000	1,000			
		1 港湾整備事業債	2,000	△ 1,000	1,000	1 港湾整備事業債	△ 1,000	建設事業費充当
歳入合計			77,479	△ 6,132	71,347			

## 令和2年度 港湾整備事業特別会計補正予算説明資料

### 1款 事業費

#### 1項 事業費

空港港湾課(内線7585)

#### 1目 港湾管理事業費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起 債	その他 (使用料等)	繰入金	
港湾管理事業費	75,589	△ 5,943	69,646		△ 1,000	△ 4,943		
トータルコスト	82,672	△ 5,943	76,729	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.9人	0.0人	0.9人	-				
説明 一般会計への償還金の減額及び公課費等の減額補正並びに充当財源の更正である。								

#### 3目 利子

事業名	補正前	補正	計	財 源 内 訳				備考
				国庫支出金	起 債	その他 (使用料)	繰入金	
利子	845	△ 189	656			△ 189		
トータルコスト	845	△ 189	656	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
説明 事業の実績見込による減額補正である。								

港湾整備事業 特別会計 合計	77,479	△ 6,132	71,347		△ 1,000	△ 5,132		
-------------------	--------	---------	--------	--	---------	---------	--	--

令和2年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(港湾整備事業特別会計)

(単位:千円)

款 項 目 節	港湾整備事業特別会計合計								
				1款 事業費			1項 事業費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1 報 酬									
2 給 料									
3 職員手当等									
4 共 済 費									
5 災 害 補 償 費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃 金									
8 報 償 費									
9 旅 費									
費用弁償									
普通旅費									
特別旅費									
10 交 際 費									
11 需 用 費	4,121		4,121	4,121		4,121	4,121		4,121
12 役 務 費	62	△ 6	56	62	△ 6	56	62	△ 6	56
13 委 託 料	3,362		3,362	3,362		3,362	3,362		3,362
14 使用料及び賃借料									
15 工 事 請 負 費	2,000	△ 312	1,688	2,000	△ 312	1,688	2,000	△ 312	1,688
16 原 材 料 費									
17 公有財産購入費									
18 備 品 購 入 費									
19 負担金、補助及び交付金	5,716		5,716	5,716		5,716	5,716		5,716
20 扶 助 費									
21 貸 付 金									
22 補償、補填及び賠償金									
23 償還金、利子及び割引料	59,208	△ 4,740	54,468	59,208	△ 4,740	54,468	59,208	△ 4,740	54,468
24 投資及び出資金									
25 積 立 金									
26 寄 付 金									
27 公 課 費	3,010	△ 1,074	1,936	3,010	△ 1,074	1,936	3,010	△ 1,074	1,936
28 繰 出 金									
予 備 費									
計	77,479	△ 6,132	71,347	77,479	△ 6,132	71,347	77,479	△ 6,132	71,347
財源内訳	国庫支出金								
	地方債	2,000	△ 1,000	1,000	2,000	△ 1,000	1,000	2,000	△ 1,000
	事業収入	75,462	△ 5,131	70,331	75,462	△ 5,131	70,331	75,462	△ 5,131
	その他	17	△ 1	16	17	△ 1	16	17	△ 1
	繰入金								

令和2年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(港湾整備事業特別会計)

(単位:千円)

款 項 目  節		港湾整備事業特別会計合計								
		1款 事業費								
		1項 事業費								
		1目 港湾管理事業費			2目 元 金			3目 利 子		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬									
2	給 料									
3	職員手当等									
4	共 済 費									
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費									
9	旅 費									
	費用弁償									
	普通旅費									
	特別旅費									
10	交 際 費									
11	需 用 費	4,121		4,121						
12	役 務 費	62	△ 6	56						
13	委 託 料	3,362		3,362						
14	使用料及び賃借料									
15	工 事 請 負 費	2,000	△ 312	1,688						
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費									
19	負担金、補助及び交付金	5,716		5,716						
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	57,318	△ 4,551	52,767	1,045		1,045	845	△ 189	656
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費	3,010	△ 1,074	1,936						
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	75,589	△ 5,943	69,646	1,045		1,045	845	△ 189	656
財 源 内 訳	国庫支出金									
	地 方 債	2,000	△ 1,000	1,000						
	事 業 収 入	73,572	△ 4,942	68,630	1,045		1,045	845	△ 189	656
	そ の 他	17	△ 1	16						
	繰 入 金									

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
1款	事業費	
1項	事業費	
1目	港湾管理事業費	
	償還金、利子及び割引料	一般会計からの貸付金の償還金
		△ 4,551
3目	利子	
	償還金、利子及び割引料	利子
		△ 189

## 令和2年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

空港港湾課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全 体 計 画			R1以前 事業費	R2年度事業費				R3以降 残事業費
			事業概要	期間	事業費		事業概要	補正前	補正額	計	
特定漁港漁場整備事業	境漁港	境港市 昭和町	岸壁耐震化 岸壁増深 泊地浚渫 新設岸壁	H26 ~ R5	3,218,000	1,328,239	岸壁耐震化	240,740	△ 114,140	126,600	1,763,161
港湾事業(補助)	鳥取港	鳥取市	防波堤(第3)(撤去)	H10 ~ R2	1,450,000	1,450,000	防波堤(第3)(撤去)	50,000	△ 50,000	0	0



## 令和2年度 直轄負担金の概要

(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全 体 計 画		R2年度負担金			
			事業概要	事業費	事業概要	負担額		
					補正前	補正額	計	
(河川事業) 河川改修	千代川	鳥取市 向国安地区 美成地区	直轄管理区間 L=40.4km	102億円	浸水対策、堰改築、河道掘削等	207,582	△ 47,202	160,380
	天神川	倉吉市 米積地区 生田地区外	直轄管理区間 L=41.9km	128億円	堰改築、河道掘削等	(1,597,000)	(△ 10,000)	(1,587,000)
	日野川	伯耆町 立岩地区外 南部町 法勝寺地区外	直轄管理区間 L=27.9km	114億円	堤防整備、河道掘削・樹木伐採等	(2,231,000)	(△ 165,000)	(2,066,000)
	斐伊川	境港市 西工業団地地区	直轄管理区間(島根県含) L=111.8km	1,113億円	築堤護岸等	(141,000)	(△ 27,000)	(114,000)
(河川事業) 工作物関連応急 対策	千代川	鳥取市 古海排水機場	直轄管理区間L=40.4km 排水機場改善	0.1億円	操作盤改善等	(25,000)	(△ 12,000)	(13,000)
	天神川	倉吉市 上福田1号・2号排水樋管	直轄管理区間L=41.9km 樋門樋管改善	0.4億円	開閉装置改善	4,525	△ 2,185	2,340
	日野川	米子市 八幡排水樋門 南部町 捨排水樋門	直轄管理区間L=27.9km 樋門樋管改善	0.7億円	制御盤改善、ゲート改善等	(202,000)	(△ 166,000)	(36,000)
(河川事業) 総合水系環境 整備	斐伊川水系	米子市 米子湾地区	直轄管理区間(島根県含) L=111.8km(水環境、水辺整備)	179億円	覆砂、親水護岸	36,562	△ 30,082	6,480
	日野川水系	米子市 福市地区	直轄管理区間 L=27.9km(水辺整備)	5億円	親水護岸等	(47,000)	(25,000)	(72,000)
(海岸事業) 海岸保全施設 整備	皆生海岸	米子市 富益工区	直轄施行区域 L=10,220m	272億円	人工リーフ改良、養浜工等	8,507	4,453	12,960
					(205,000)	(24,700)	(229,700)	
					102,500	12,350	114,850	
					(181,000)	(△ 62,500)	(118,500)	
					90,500	△ 31,250	59,250	
					(571,000)	(△ 6,322)	(564,678)	
					103,251	△ 1,610	101,641	

(注)負担額の上段( )書きは、国の負担基本額(事業費)である。