


整備の進捗状況


工事の進捗

【発注済み工事】

- ・港湾仮設工事...平成28年8月：供用開始（呼称：商港（しょうこう））
- ・6号岸壁増深工事...陸域：平成29年3月完成、泊地浚渫：平成29年6月完了予定
- ・3号上屋改築、トラックスケール新設工事...平成29年1月供用開始
- ・5号上屋改修工事...平成29年8月完成予定
- ・陸送上屋整備工事...平成30年10月完成予定
- ・1号上屋改築及び護岸改修工事...平成31年6月完成予定



境漁港高度衛生管理型市場 整備の状況について



昨年12月に仮設荷さばき所、トラックスケールが完成しました。

1月以降、1号上屋等主要施設の建設工事に順次着手しています。

国内外の人と物の交流が盛んとなる2020年（平成32年）の東京五輪開催までに主要施設を供用開始し、境港ブランドの松葉がに、マグロ等を、高度衛生管理型市場から胸を張って出荷できるよう、地域一丸となって取り組んでいます。



新トラックスケールは、供用直後から、
年末年始の豊漁に恵まれ、
大わらわとなりました。



3号仮設荷さばき所での初セリ式(H29.1.5)。
荷受け、仲買等多くの市場関係者へのお披露目の場となりました。

3号仮設荷さばき所で行われたハマチの入札。
荷受けの威勢の良い声が響きました。



マグロ見学室の移設について

