

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	農村生活環境向上に向けた因幡のまちづくり		
計画策定主体	鳥取県	対象市町村	鳥取市 岩美郡岩美町
計画の期間	平成29年度～平成30年度(2年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	農道整備事業 (広域営農団地農道型)	工期	平成29年度～平成30年度
事業内容	営農作業の効率化を図るため、農産物の集荷・加工・市場出荷等の一連の作業の効率化を図ると共に、都市部と中山間集落を連絡することにより、農村生活環境面(通勤、生活物資搬入)の向上を図るため、農道整備(L=855m)を行うもの。		
進捗状況	H30	農道整備 L=855m 工事完了	
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

<p>農道整備(L=855m)の完成により、営農作業の効率化による農産物の集荷・加工・市場出荷等の一連の作業の効率化及び都市部と中山間集落を連絡することによる農村生活環境面(通勤、生活物資搬入)の向上が図られた。</p>
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	①農業施設への集出荷の改善 ②緊急時の代替道路を整備 ③観光振興		
目標値	①運搬時間を7分短縮 ②緊急時の代替道路を1路線整備 ③幹線道路から観光施設への移動時間を10～14分短縮	実績値	①運搬時間が7分短縮 ②緊急時の代替道路を1路線整備 ③幹線道路から観光施設への移動時間が10～14分短縮
達成率	100%		

4. 今後の方針

<p>施設管理者において、適切に維持管理し、広域農道の機能保全に努める。</p>
--