

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名 又は間接交付金 事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	三朝町総合文化ホール改修事業	三朝町	53,720,000	53,720,000	総事業費 101,900,000

Ⅱ. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業名		
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	三朝町総合文化ホール改修事業		
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		三朝町		
交付金事業実施場所	鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999-2			
交付金事業の概要	安全で快適な文化ホールを目指し、公共施設の長寿命化対策として三朝町総合文化ホールの大型改修を行った。			
総事業費	101,900,000	交付金充当額	53,720,000	
		うち文部科学省分	53,720,000	
		うち経済産業省分		
交付金事業の成果目標	三朝町総合文化ホールの改修を行うことにより、公共施設の長寿命化を促進し、地域住民が安心して快適に利用できる施設を提供し住民福祉の向上につなげるほか、更なるコミュニティ活動の充実を図ることを目標とする。			
交付金事業の成果指標	三朝町総合文化ホールの長寿命化を実現し、地域全体の活性化と住民福祉の向上を図る。 具体的には、事業完了後1ヶ月間、利用者に対してアンケートを実施し、同文化ホールの利用に対して、快適・適切（やや快適・やや適切含）の回答が利用者の50%以上となるよう目標の成果指標とする。			
交付金事業の成果及び評価	<ul style="list-style-type: none"> 三朝町総合文化ホールの照明設備及び空調設備を改修することにより公共施設の長寿命化を促進し、地域住民が安心して快適に利用できる施設となり、住民福祉の向上につながったほか、更なるコミュニティ活動の充実が図れた。 また、施設の改修により、一時的に使用ができない部屋が多くあったことから全体的に利用者が減少しているもののアンケート（事業完了後1ヶ月間）をした結果、約75%の利用者（団体）から快適・適切（やや快適・やや適切含）の回答（残りの25%は「普通」との回答、「やや不快」「不快」の回答はなし）をいただいております、地域全体の活性化と住民福祉の向上につながったと考える。 			
交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約				
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額
	三朝町総合文化ホール設備改修事業（電気設備）	指名競争入札	株式会社 エナテクス	24,516,000
	三朝町総合文化ホール設備改修事業（機械設備）	指名競争入札	株式会社 空研	111,240,000

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無	
特に予定なし	
本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方	
特に予定なし	
交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	予定なし

- (備考) (1) 事業ごとに作成すること。
- (2) 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。
- (3) 交付金事業の成果及び評価の欄には、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。
- (4) 契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。
- (5) 成果及び評価に係る第三者機関を活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。
- (6) 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の事業の見通し等について記載すること。