

気高海岸侵食対策工事実施状況

令和3年11月19日

鳥取県 鳥取県土整備事務所

気高海岸 侵食対策工事実施状況

被災後 (R2.1)



I 期工事完了 (R3.6)



II 期工事完了 (R3.10)



工事実施内容

【I 期工事】

- 捨石工 (基礎) $V=1,400m^3$
- 消波ブロック設置 $N=91$ 個

【II 期工事】

- 捨石工 (景観対策) $V=200m^3$
- 養浜工 $V=4,000m^3$

気高海岸 侵食対策工事実施状況

